



COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE N. **284** DEL **16.06.2021**

**OGGETTO: lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica 3° lotto.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.**

Il sottoscritto PETTITI Geom. Giampiero in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2022/2023, pubblicata all'Albo Pretorio in data 10.03.2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2021/2022/2023, pubblicata all'Albo Pretorio in data 29.03.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.07.2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica – 3° lotto per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 33.708,63 per lavori a base d'asta ed € 16.291,37 per somme a disposizione della stazione appaltante, a firma del Per. Ind. Torelli Alessandro;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.07.2020, il sottoscritto è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a seguito di trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è risultata aggiudicataria la ditta IM.Q di QUAGLIA Riccardo &C. s.a.s. con sede in Busca – Corso Giovanni XXIII, 4, che ha offerto un ribasso del 3,30%, e che l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 33.705,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 661,00;

VISTA la propria determinazione n. 396 del 14.09.2020 con la quale venivano affidati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta IM.Q di QUAGLIA Riccardo &C. s.a.s. ed impegnata la spesa di € 41.120,50 alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo 8330/10/2 del Bilancio 2020/2021/2022.

VISTO il contratto generato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione firmato in data 14.09.2020 prot. n. 6809.

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati da contributo statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020).

VISTA la determinazione n. 231 del 26.05.2020, con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e contabilità finale dei lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica 3° lotto, al Per. Ind. TORELLI Alessandro con studio in Cuneo – Corso A. Gramsci, 15/B, per un importo di € 4.174,34, di cui € 3.258,66 per onorario, € 162,93 per contributo INARCASSA 5% ed € 752,75 per IVA 22%;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori – Per. Ind. TORELLI Alessandro ha presentato la Contabilità Finale e lo Stato Finale dei lavori, in data 15.06.2021 prot. n. 4929, per un ammontare di € 31.396,92 compresi oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa ed il certificato di pagamento delle spese tecniche per un importo di € 3.421,59 I.V.A. esclusa;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere ad approvare gli atti contabili su menzionati;

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara – CIG 84252364B1;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto – CUP E66G20000090001;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La narrativa in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE la Contabilità Finale relativa ai lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica – 3° lotto, per un ammontare di € **38.304,24**, di cui € 30.782,19 per lavori, € 614,73 per oneri per la sicurezza ed € 6.907,32 per I.V.A. 22%.

DI PRENDERE ATTO del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PETTITI Geom. Giampiero

Handwritten signature in blue ink.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Villafalletto, 17/6/2021



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SANZIEL Rag. Paola

Handwritten signature in blue ink.

XX

Publicato sul sito informatico in data 17 GIU. 2021 al n. 493 ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Villafalletto, 17 GIU. 2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PETTITI Geom. Giampiero



PER RICEVUTA UFFICIO RAGIONERIA: 18/6/21

PER RICEVUTA UFFICIO SEGRETERIA: _____